

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4 5	Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020	30/06/2022	27/12/2022	595.096,49	322.224,90	oltre i tempi previsti causa necessità di sostituzione subappaltatore, causa rincaro e reperimento delle materie prime e compensazione prezzi e per avverse condizioni atmosferiche
Partecipazione al bando regionale “per la “Realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva”	Deliberazione di G.C. 147 del 27/11/2024	28.02.2025	28.02.2025	200.000,00	134.129,29	lavori in corso
Programma regionale Fesr 2021/2027, priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (obiettivo strategico 5)", azione v.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) – scheda intervento n. 1 “landmarks mercatali” - Comune di Cambiano, Isolabella, Marentino, Pecetto Torinese, Poirino, Pralormo, Santena - Aggregazione n. 11 collina e pianura torinese. Riqualficazione area mercatale di piazza Grosso - via Borgarelli - via Cavour	da avviare progettazione esecutiva	lavori da iniziare	lavori da iniziare	ancora in definizione	ancora in definizione	lavori da iniziare
Lavori per la riqualificazione, l'eco-efficienza in ottica nZEB e l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, finalizzati alla riattivazione sociale dell'edificio esistente destinato a Edilizia Economica e alla realizzazione di una quota parte della nuova Comunità Energetica Locale	Deliberazione di G.C. n. 84 del 07.06.2023	31.03.2025	da verificare	1.015.000,00	742.997,83	lavori in corso compatibilmente con le condizioni meteorologiche avverse e la stagione climatica invernale
Lavori di efficientamento energetico presso la scuola secondaria di I grado “L.Lagrange” – sostituzione dei serramenti esterni – lotto 2 – piano rialzato	Deliberazione di G.C. n. 50 del 11.04.2024	22.09.2024	26.07.2024	70.000,00	51.432,98	lavori terminati in anticipo rispetto al termine contrattuale
Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento dei servizi igienici del palazzo comunale ai sensi della legge n. 13/89 e s.m.i. - lotto 1	Deliberazione di G.C. n. 81 del 31.05.2023	20.11.2023	17/02/2024	72.000,00	46.157,95	nei tempi previsti (con un lieve scostamento rispetto al termine contrattuale) compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti dedicati allo svolgimento di attività di pubblico servizio
Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di via Lagrange, via Cavour e via Martini	Deliberazione di G.C. n. 134 del 21.09.2023	09.05.2024	29.04.2024	157.000,00	104.157,98	lavori terminati in anticipo rispetto al termine contrattuale
Interventi di manutenzione straordinaria della tettoia dell'ala mercatale con recupero storico architettonico del manufatto e verifiche statiche colonne	Deliberazione di G.C. n. 135 del 21.09.2023	10.08.2024	04.10.2024	123.267,27	84.433,81	lavori terminati con un lieve scostamento rispetto al termine contrattuale per difficoltà reperimento materiali e condizioni meteorologiche avverse