

COMUNE DI CAMBIANO

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Recupero del sagrato antistante la chiesa parrocchiale SS.Vincenzo e Anastasio	Deliberazione di G.C. n. 81 del 14.07.2021	15/12/2021	04/02/2022	167.064,12	109.155,83	lieve scostamento dei tempi previsti ma sempre compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza . Le cause sono dovute all'assenza di personale delle imprese esecutrici causa covid-19, cause eventi atmosferici estivi avversi e difficoltà di reperimento materie prime con il caro materiali e soprattutto per la campagna archeologica a seguito rinvenimenti di beni da tutelare ai sensi D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. durante scavi (intervento Soprintendenza Archeologica)
Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico presso l'edificio adibito a Biblioteca "F.lli Jacomuzzi" di Via Lagrange n. 1 mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 2	Deliberazione di G.C. n. 80 del 14.07.2021	31/12/2022	03/09/2022	179.170,92	121.607,68	lavori terminati nei tempi previsti. Hanno subito l'incremento dei prezzi dovuti al rincaro materiali con applicazione disposti D.L. 50/2022 e s.m.i.
Lavori manutenzione straordinaria per adeguamento locali adibiti ad archivio ed installazione di piattaforma elevatrice presso l'edificio della scuola primaria "G. Grosso" in viale Roma 5	Deliberazione di G.C. n. 63 del 06.05.2022	31/08/2022	19/08/2022	120.000,00	80.521,39	nei tempi previsti compatibili con lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza all'interno di ambienti scolastici
Lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede di via Gaude e della Piazza Jacomuzzi – lotto n. 1	Deliberazione di G.C. n. 78 del 06.06.2022	23/11/2022	03/11/2022	41.700,00	29.021,07	nei tempi previsti
Lavori di sistemazione del fosso Rurà e pista ciclabile. Lotto I: tratti 1-2-3; Lotto II: tratti 4-5	Deliberazione di G.C. n. 174 del 19.12.2018 + Deliberazione di G.C. n. 127 del 22.10.2019 + Deliberazione di G.C. n. 141 del 23.12.2020	30/06/2022	27/12/2022	595.096,49	322.224,90	oltre i tempi previsti causa necessità di sostituzione subappaltatore, causa rincaro e reperimento delle materie prime e compensazione prezzi e per avverse condizioni atmosferiche
Lavori di manutenzione della copertura e di contenimento energetico presso la Biblioteca "F.lli Jacomuzzi" mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi al decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017 – Lotto 3	Deliberazione di G.C. n. 91 del 21/08/2022	lavori da iniziare	lavori da iniziare	233.500,00	175.994,37	lavori da iniziare appena terminata la stagione climatica di accensione impianti termici 2022/2023 (presumibilmente dopo il 15/04/2023) dato che sono interessate dalle lavorazioni parti dell'involucro edilizio notevolmente disperdenti energia termica
Lavori di riqualificazione, interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico del teatro di proprietà comunale	Deliberazione di G.C. n. 151 del 26.12.,2022	lavori da iniziare	lavori da iniziare	260.000,00	176.928,31	lavori da iniziare previa aggiudicazione definitiva di procedura di affidamento tramite centrale unica di committenza della Città Metropolitana di Torino per contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR (D.L. n.77/2021 e.s.m.i.)
Lavori per la riqualificazione, l'eco-efficienza in ottica nZEB e l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, finalizzati alla riattivazione sociale dell'edificio esistente destinato a Edilizia Economica e alla realizzazione di una quota parte della nuova Comunità Energetica Locale.	progettazione in corso	lavori da iniziare	lavori da iniziare	1.015.000,00	progettazione in corso	lavori da iniziare previa indizione di procedura di affidamento tramite centrale unica di committenza della Città Metropolitana di Torino per contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR (D.L. n.77/2021 e.s.m.i.)